



Euroopa Liit
Ühtekuuluvusfond



Eesti tuleviku heaks

Projekti nr 2.1.0101.09-0018: Väike-Maarja veemajandusprojekt

Projekti üldiseks eesmärgiks oli saavutada valla alevike ja külade ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavus Eesti seadustega ja Euroopa Liidu direktiividega sätestatud nõuetele, mis tagaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijatele puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise ning keskkonnariskide minimeerimise.

Toetuse rahuldamise otsus: 23.12.2008 nr 1-25/28. Otsuse kohaselt hõlmas projekt vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööde teostamist Väike-Maarja asulas

Toetuse rahuldamise otsuse muutmise otsused:

- 1) 25.04.2011 nr 1-25/135, lisandusid projekti mahtu investeeringud Simuna aleviku, Triigi küla ning Väike-Maarja reoveekogumisalasse jäävate Ebavere ja Müüriku küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimistööde läbiviimiseks ning Triigi küla ja Väike-Maarja vaheline kanalisatsiooni survetrassi rajamiseks
- 2) 12.07.2012 nr 1-25/144, täpsustus projekti eelarve ning suurenes abimäär 77,97%-ni.

Projekti kulud:

Nimetus	Eelarve, EUR	Tegelik, EUR
Projekti kogumaksumus	€ 3 462 464,38	€ 3 396 669,77
Projekti abikõlblikud kulud	€ 3 382 574,98	€ 3 320 441,77
sh EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma	€ 2 637 365,28	€ 2 588 920,54
sh OÜ Pandivere Vesi abikõlblik omaosalus	€ 745 209,70	€ 731 521,23
OÜ Pandivere Vesi mitteabikõlblik omaosalus	€ 79 889,40	€ 76 228,00

Märkus: summad ilma käibemaksuta

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev: 23.12.2008
 Abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev: 31.12.2013
 Tegelik tööde lõppemise kuupäev: 30.09.2013

Projekti tulemused (tehnilised näitajad):

Indikaator	Ehitatud	Rekonstrueeritud
Isevoolne kanalisatsioonitorustik (m)	8 489	5 005
Survekanalisatsioonitorustik (m)	1 646	4 897
Joogiveetorustikud (m)	3 635	8 489
Reoveepumplad (tk)	5	3
Reoveepuhastid (tk)	-	1

Projekti raames ellu viidud hanked ja lepingud:

nr	Hanke- menetlus	Lepingu nimetus	Lepingu sõlmimise kuupäev	Lepingu lõpp	Töövõtja
1	Liht- menetlus	Projektijuhtimise teenused	12.05.09	12.08.11	OÜ Ekoekspert
2	Avatud riigihange	Väike-Maarja ÜVK torustike ehitus- ja rekonstrueerimistööd	5.11.09	12.06.11	konsortsium AS Oma Ehitaja + AS Viimsi Keevitus
3	Väljakuulu tamiseta läbirääki- mistega	Väike-Maarja ÜVK torustike ehitus- ja rekonstrueerimise lisatööd	30.06.10	12.06.11	konsortsium AS Oma Ehitaja + AS Viimsi Keevitus
4	Avatud riigihange	Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus	5.11.09	12.06.13	konsortsium AS Taalri Varahaldus + SIA Firma L4
5	Avatud riigihange	Projektijuhtimise teenused laiendatud projektile	12.08.11	30.09.13	OÜ Ekoekspert
6	Avatud riigihange	Väike-Maarja RVP rekonstrueerimine	17.05.12	30.05.13	konsortsium RTS Infraehitus OÜ ja Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS
		Triigi ja Väike-Maarja kanalisatsiooni surve-torustiku ehitus ning Triigi ja Väike-Maarja VK torustike ehitus- rekonstrueerimistööd	17.05.12	28.06.13	konsortsium AS Antaares, T.A.K. Ehitus OÜ ja Eesti Veeprojekt OÜ
		Simuna VK torustike ehitus- rekonstrueerimistööd	19.04.12	07.01.13	konsortsium AS Antaares, T.A.K. Ehitus OÜ ja Eesti Veeprojekt OÜ
		Ebavere ja Müüriku VK torustike ehitus-rekonstrueerimistööd	08.08.12	19.06.13	konsortsium AS Antaares, T.A.K. Ehitus OÜ ja Eesti Veeprojekt OÜ
7	Avatud riigihange	Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus hanke 6 teel sõlmitud ehituslepingute üle	18.04.12	18.06.15	AS Telora-E
8	riigihanke liht- menetlus	Lisatööd Väike-Maarja RVP rekonstrueerimisel. Osa 1 – Mudakonteineri käsitlemiseks vajalike tööde teostamine	28.06.13	30.09.13	AS Antaares
		Lisatööd Väike-Maarja RVP rekonstrueerimisel. Osa 2 - reoveepuhasti võrkaia ja väravate väljavahetamine	28.06.13	30.09.13	AS Antaares
		Lisatööd Väike-Maarja RVP rekonstrueerimisel. Osa 3 - reoveepuhasti tehnohoone uste ja akna väljavahetamine	28.06.13	30.09.13	AS Antaares
9	riigihanke liht- menetlus	Omanikujärelevalve teenus lisatöödele Väike-Maarja reoveepuhasti rekonstrueerimisel	27.06.13	30.09.13	OÜ Fimalised